



[ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ]

Office of the Assistant Executive Engineer, Public Works Department Division, Gowribidanur	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
E-mail: gbddeepwd@gmail.com	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ./ಲೋ.ಇ/ಉಪ/ಗೌರಿಬಿದನೂರು/ಕಿಇಂ/ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/2022-23/417 ದಿನಾಂಕ: 5/1/2023

ರವರಿಗೆ,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್
ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ನೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಹೋಬಳಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿ: 29-10-2020
2. ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿ ಸಂ:ಇಪಿ 46 ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಹೆಚ್ 2020 ದಿ: 12-10-2020
3. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಇಪಿ/46/ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಹೆಚ್/2020 ದಿ: 10-11-2020
(ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
4. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:-15.12.2022

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಹೋಬಳಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (4)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿ:-18.12.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು TSB Constructions and Developers, Gauribidanur ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲ, ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Criteria	NBC Standards	Actual Observation	Remarks (Satisfactory/ Not Satisfactory)
1) Minimum Distance from Electrical Line	(A) For < 650 volts line i) 1.20m Horizontal distance ii) 2.50m Vertical distance (B) For > 650 volts line (Ref Page 138, NBC 2016)	No Electrical Lines observed around the School Building	Satisfactory
2) Ceiling Height	For Educational Building $\geq 3.60\text{m}$	Ground Floor = 3.30m First Floor = 3.30m Second Floor = 3.30m Third Floor = 3.30m Fourth Floor = 3.30m	Satisfactory
3) Minimum clear width of staircase, corridor, exit doorways, ramps	Width per Person (users) Stairways = 10mm/Person Ramp = 6.50mm/Person Minimum widths Stairs = $\geq 1.50\text{m}$, Tread = 0.30m, Riser = 0.15m	Staircase width = 1.50m, Tread = 0.35m, Riser = 0.15m	Satisfactory

Criteria	NBC Standards	Actual Observation	Remarks (Satisfactory/ Not Satisfactory)
4) Emergency vehicle Access requirement	Around building minimum 6.00m	Provided	Satisfactory
5) Bathroom & WC requirement	WC = 1.10 Sqm	Ground Floor WC = 1.10 Sqm First Floor WC = 1.10 Sqm Second Floor WC = 1.10 Sqm Third Floor WC = 1.10 Sqm Fourth Floor WC = 1.10 Sqm	Satisfactory
6) Ramp gradient requirement	Maximum gradient = 1:10	Provided	Satisfactory
7) Separate Toilet for Differently abled persons	Each floor minimum 1 toilet	provided	Satisfactory
8) Ramp/ Lift for Disabled persons	Should be provided at Ground Floor	provided	Satisfactory

Note: Above criteria's are considered in view of minimum safety of schoolchildren (Neglecting elders and persons with disabilities) for temporary permission of school building only.

ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ TSB Constructions and Developers, Gauribidanur ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, Safety Check Report ಅನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು Structurally Sound ಇರುತ್ತದೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ Structure stability ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

Sundara
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು